

«**SALERNO PULITA S.p.A.**»

**ATTO DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**n. 084 del 01.06.2023**

Lavori per la realizzazione di «*Interventi di rifunzionalizzazione dell'impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani ubicato nel Comune di Salerno*» (CIG: 9140183D9C; CUP: G57B22000070005);

- **Approvazione proposta di proroga/differimento della scadenza del sottoscritto contratto d'appalto per ragioni non imputabili all'appaltatore (oggettiva difficoltà di approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali da installare in esecuzione del contratto).**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Premesso che:**

**a)** con determinazione dello scrivente Amministratore Unico n. 50 del 14.03.2022 (prot. "Salerno Pulita SpA" n. AU10349), è stato approvato il Progetto definitivo (redatto a termini dell'art. 23, co. 7, D.Lgs. 50/2016 e degli art. 24 ss. D.P.R. 207/2010), in precedenza validato con provvedimento (acquisito al Prot. "Salerno Pulita SpA" n. 3205 del 14.03.2022) a firma del nominato Rup (Pasquale Memoli), ed è stata contestualmente indetta «*Procedura aperta*» (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016) per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione dei lavori indicati in epigrafe, sulla base del criterio di aggiudicazione dell'«*offerta economicamente più vantaggiosa*» ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

**b)** con determinazione 19.07.2022 n. 129 (acquisita, in pari data, al Prot. "Salerno Pulita SpA" n. AU10428), a firma dello scrivente A.U., è stata approvata la «*proposta di aggiudicazione*» fatta pervenire dal Rup ed è stato affidato l'appalto oggetto di gara all'operatore economico «*Environmental Technologies International SpA*» (C.F./P.Iva: 06821061212);

**c)** in data 18.10.2022 si è perfezionato il contratto d'appalto tra questa S.A. ed il sopra richiamato O.E. aggiudicatario;

**d)** in esecuzione degli impegni contrattualmente assunti, l'appaltatore ha provveduto, in data 31.10.2022 (Prot. "Salerno Pulita SpA" n. SAP-0013832-2022, a far pervenire il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

**e)** con nota, a firma del Rup, acquisita al Prot. 27.12.2022 n. SAP-0015931-2022 di questa S.A., il predisposto progetto esecutivo, all'esito di rituale verifica (a termini dell'art. 26, co. 2, D.Lgs. 50/2016), è stato validato ex art. 26, co. 8, D.Lgs. citato;

f) in data 27.12.2022, il nominato Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori sicché, nel rispetto del cronoprogramma e dei tempi fissati in gara, l'intervento andava ultimato in data odierna (31.05.2023);

**Dato atto che:**

con nota acquisita al Prot. "Salerno Pulita SpA" 01.06.2023 n. SAP-0005837-2023 del 01/06/2023, il Rup dell'intervento in questione ha rappresentato quanto segue:

*«I. in data 27.3.2023 (Prot. "Salerno Pulita SpA" n. SAP-0003237-2023 del 28.03.2023), l'Appaltatore ha fatto pervenire formale istanza di proroga/differimento al 30.11.2023 del termine di durata/scadenza del sottoscritto contratto d'appalto, giustificata dalla "difficoltà di approvvigionamento di alcune componenti elettriche e meccaniche da parte dei costruttori delle apparecchiature elettromeccaniche, verificato che il differimento dei termini di consegna delle forniture, per cause del tutto indipendenti da responsabilità della scrivente ed afferenti una difficoltà a livello mondiale di reperimento delle materie prime";*

*II. il ritardo nell'approvvigionamento delle forniture (segnatamente, macchinari ed attrezzature da installare in impianto, in esecuzione del sottoscritto contratto d'appalto), invocato dall'Appaltatore, trova oggettivo riscontro, empiricamente rilevabile e fatto notorio, nella contingente prassi commerciale operativa mondiale;*

*III. la richiesta di proroga/differimento fatta pervenire dall'Appaltatore si appalesa indi giustificata e condivisibile, anche perché va dato atto che l'Appaltatore medesimo, di concerto e nella piena collaborazione/condivisione con questa S.A., ha sinora posto in essere tutte le attività (di cui al sottoscritto contratto d'appalto) che potevano in concreto essere avviate/espletate in attesa dell'arrivo, per mano dei fornitori autorizzati, dei macchinari e delle attrezzature necessari;*

*IV. alla luce delle sopra richiamate difficoltà di approvvigionamento ed a seguito di incontri tenuti con l'Appaltatore (in occasione dei quali, alla presenza anche del D.LL., sono state analizzate le tempistiche di installazione dei macchinari, tenendo in considerazione le tempistiche contrattualmente pattuite/fissate applicate alle "promesse" date di consegna dei macchinari medesimi da parte dei fornitori autorizzati), è ragionevole fissare, quale termine di ultimazione dell'appalto, la data invocata/ipotizzata (30 novembre 2023) dall'Appaltatore nella sua ultima e sopra richiamata nota acquisita al Prot. "Salerno Pulita SpA" 27.3.2023 n. SAP-0003237-2023 del 28.03.2023»;*

**Ritenuto che:**

la sopra riportata proposta fatta pervenire dal Rup appare pienamente condivisibile

**Dato atto che:**



in ossequio a quanto chiarito dall'Anac, la proroga della durata del contratto va disposta entro e non oltre la scadenza del contratto medesimo;


**determina/dispone:**

**1) di prendere atto** che, alla luce delle circostanze rappresentate nella sopra riportata parte motiva, la richiesta di proroga/differimento, al 30.11.2023 (trenta/novembre/duemilaventitre), della data di scadenza del contratto d'appalto sottoscritto, in data 18.10.2022, con l'O.E. «*Environmental Technologies International SpA*» (C.F./P.Iva: 06821061212), si appalesa giustificata e condivisibile, anche perché non dipendente da cause imputabili all'Appaltatore medesimo;

**2) di approvare** la proroga/differimento, al 30.11.2023 (trenta/novembre/duemilaventitre), del contratto d'appalto sub 1;

**3) di dare atto** che, ad esclusione delle parti incompatibili con il differito termine di ultimazione dei lavori (come sopra stabilito), il contratto d'appalto sub 1 rimane valido ed efficace in ogni sua prescrizione;

**4) di autorizzare e dare mandato al Rup** di provvedere alla sottoscrizione, con l'Appaltatore, di formale "atto aggiuntivo" al contratto sub 1, ove venga dato atto e formalmente pattuito il nuovo, sopra indicato termine di scadenza del contratto medesimo.



---

«*Salerno Pulita S.p.A.*»  
L'Amministratore Unico  
*dott. Vincenzo Bennet*