

## DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

**OGGETTO** : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - CIG 7297821068 - VARIANTE - INCREMENTO COSTI

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### Visto

Il contratto d'appalto in essere con la Gaetano Battista s.r.l. per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie per l'adeguamento dell'impianto di rilevazione incendi presso l'impianto di compostaggio per un importo di euro 61.046,30;

#### Vista

la nota del 14.11.2018 prot. 18.3.3.0114 a firma del RUP, sig. Giuseppe Beluto, con la quale il medesimo - nel richiamare il verbale di sopralluogo in contraddittorio con la D.L. e l'impresa esecutrice dei lavori del 28.3.2018, circa la necessità di preventiva rimozione e smaltimento dei sensori esistenti, nonché l'utilizzo di attrezzatura adeguata per il raggiungimento dei rilevatori da smontare, e nell'evidenziare che le predette attività costituiscono variante rispetto al computo metrico posto a base di gara - ha significato che le stesse sono risultate necessarie all'utile completamento dell'adeguamento dell'impianto in oggetto;

#### Visto

Che come da nota predetta e come da computo metrico finale prodotto dal Direttore dei Lavori, ing. Milite, in data 8 Novembre 2018, prot. 18.1.4541, i maggiori costi di cui innanzi sono i seguenti :

- Euro 257,44 per carico, trasporto e smaltimento precedente impianto;
- Euro 998,75 per manodopera;



- Euro 1.274,00 per nolo a freddo piattaforma telescopica
- Totale maggiori costi 2.350,59

### **Considerato**

che il RUP con la nota sopra citata ha evidenziato che la previsione di tali maggiori costi è conforme all'art. 1, comma 7 del Dlgs 50/2016, atteso che l'importo complessivo dei lavori in variante ( euro 2.350,59 oltre Iva ) non supera il 50% dell'importo dei lavori appaltati ( euro 61.046,30 oltre Iva ), così confermando la validità della contabilità dall'ing. Milite, anche per quanto attiene ai maggiori costi in argomento;


### **Considerato, pertanto**

che non vi sono motivi ostativi all'approvazione dei maggiori costi, così come attestati dalla Direzione Lavori e validati dal RUP,

Tanto visto e considerato, il sottoscritto, nella qualità,

### **Determina/Dispone**


- 1) Per effetto di quanto precede, l'importo contrattuale da erogare alla Battista . s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'impianto di rilevazione incendi è maggiorato della precitata somma di euro 2.350,59 oltre Iva;
- 2) L'importo complessivo da erogare alla Gaetano Battista s.r.l. è pertanto pari ad euro 63.576,89, da cui vanno detratte le somme eventualmente già erogate a titolo di acconto;
- 3) Procedersi da parte del RUP, in esecuzione agli adempimenti dettati dall'art. 106 del Codice degli Appalti in caso di varianti in corso d'opera per lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie :
  - Alla pubblicazione in GURI di un Avviso relativo alle intervenute modifiche del vigente contratto d'appalto con la Giotto s.r.l., osservando le modalità di cui all'allegato XIV parte I, lettera E del Codice degli Appalti;





- Alla comunicazione all'Osservatorio di cui all'art. 213 del Codice degli Appalti, tramite la sezione regionale Campania, delle intervenute modifiche al vigente contratto d'appalto con la Giotto s.r.l. , entro 30 giorni dall'odierna determina.

4) Procedersi da parte del RUP, d'intesa con il Responsabile della Trasparenza alla pubblicazione della presente determina in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Contratti



«*Sajerno Pulita S.p.A.*»

l'Amministratore Unico  
**Sig. Raffaele Fiorillo**