



## **ATTO DI DETERMINA**

**PER LA PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA del 14/3/2019 Prot. 9544**

### **RELATIVA ALL' AGGIUDICA**

**della procedura comparativa semplificata**

**Ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti**

**(AFFIDAMENTO DIRETTO )**

**avente ad oggetto lavori di sistemazione interna locali presso la sede aziendale**

**CIG 7758332A18**

Lo scrivente Amministratore Unico, in riferimento alla procedura in oggetto,

#### **Vista**

La propria determina n. 9544 del 14.03.2019, dotata di piena efficacia, con la quale - all'esito dell'espletamento della procedura comparativa semplificata esperita ai sensi dell'art. 1, comma 912 della legge di bilancio 2019 ( legge 145/2019 ) entrata in vigore il 2 Gennaio 2019 - è stato affidato alla RC Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Nocera Inferiore ( partita iva 0338366065 ) l'appalto dei lavori di manutenzione relativi alla realizzazione di opere interne presso la sede legale della Salerno Pulita, secondo il progetto ed il computo metrico, redatto dall'ing. Giovanni Sacco, agli atti;

#### **Considerato**

Che in virtù del predetto affidamento, e del ribasso ( del 33,999%) formalizzato sul prezzo posto a base di gara, è stato stipulato contratto d'appalto con la precitata RC Costruzioni, in ragione di un prezzo contrattuale di euro 22.860,53 oltre Iva;



Altresì che – come comunicato per le vie brevi dal RUP, ing. Luca Palmentieri - in occasione della consegna dei lavori, alla stregua delle modifiche da apportarsi al computo metrico posto a base di gara per la diversa distribuzione degli interni (rispetto a quella originariamente prevista in progetto), la Direzione dei Lavori - come da relativo verbale sottoscritto in contraddittorio con la RC Costruzioni Generali - ha sospeso i lavori medesimi (che pertanto non risultano iniziati) nelle more del perfezionamento degli atti tecnici;

### Vista

La nota del 23 Maggio 2019, acquisita al protocollo al n. E 1902371, con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Sacco, nel rimettere l'elaborato tecnico aggiornato ed il quadro economico revisionato, ha comunicato che all'esito della rimodulazioni del computo metrico e del progetto, per effetto della causali che precedono, il nuovo importo contrattuale, come derivante dalle maggiori opere e dal relativo ribasso del 33,999%, è di euro 31.221,13 oltre Iva;

### Considerato

Che poichè, come innanzi evidenziato, il contratto sottoscritto con la RC Costruzioni Generali s.r.l. non ha ancora avuto alcuna esecuzione, neppure in via parziale, vista la disposta sospensione dei lavori, intervenuta prima ancora dell'inizio degli stessi - allo stato, appare possibile ed opportuno recedere dal contratto in essere (e tanto sia in considerazione del fatto che non sussisterebbe alcun onere a carico della Salerno Pulita Spa, visto il dedotto mancato inizio dei lavori, e sia funzionalmente alla razionalizzazione del rapporto contrattuale che tenga conto dell'importo esatto e della rinnovata tempistica per l'esecuzione dei lavori) e - previa presa d'atto del predetto recesso da parte dell'impresa - procedere alla stipula di nuovo contratto sulla scorta della predetta rimodulazione degli atti tecnici e del prezzo contrattuale;

Tanto Visto e Considerato, lo scrivente Amministratore Unico

### **Dispone/Determina**

- 1) Procedersi, per la causali che precedono, al recesso dal contratto d'appalto sottoscritto in formato digitale con la RC Costruzioni s.r.l. in data 23.04.2019;
- 2) A parziale modifica della propria determina 9544 del 14.03.2019, l'importo per l'esecuzione dei lavori di sistemazione vani interni presso la sede aziendale - locali per visite mediche - di cui al progetto tecnico a firma dell'ing. Giovanni Sacco, come integrato dall'elaborato VI.EC.07 - Quadro Economico Rev. 01, e di cui all'appalto affidato alla RC Costruzioni Generali s.r.l. è fissato in euro 31.221,13, oltre Iva;

- 3) In disparte la modifica di cui al punto che precede, resta ferma ed invariata ogni altra disposizione di cui alla determina predetta;
- 4) Il RUP provvederà alle comunicazioni necessarie, in ordine al predetto recesso, avendo cura di ricevere la relativa presa d'atto da parte dell'impresa RC Costruzioni Generali, con successiva predisposizione di nuovo contratto, in conformità alla presente determina ed alle risultanze degli atti di gara

Salerno Pulita Spa

L'Amministratore Unico

Sig. Raffaele Fiorillo

