

«SALERNO PULITA S.p.A.»

ATTO DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N 73 del 27.03.2020

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL SITO DI OSTAGLIO CONSEGUENTI ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE DAI VVF DI SALERNO CON NOTA PROT. U.02425 DEL 30/01/2020- VARIANTE DEI LAVORI-**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Vista la nota prot. I. 20.00352 del 24.02.2020 a firma dall'Ing. Giuseppe Milite, Responsabile dell'Ufficio Gare, con la quale è stato segnalata la necessità di effettuare dei lavori all'impianto antincendio del sito Ostaglio, al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nella comunicazione, del Comando Vigili del Fuoco di Salerno, prot. U.0245 del 30/01/2020;

Considerato che per l'eliminazione delle predette criticità i Vigili del Fuoco hanno intimato un termine di 45 giorni;

Considerato altresì che - data l'urgenza di ottemperare alle prescrizioni ricevute - si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori, sia alla stregua dell'art.36 comma 2 lettera a) e sia alla stregua dell'art. 63 comma 2 lettera c) individuando come operatore economico che dovesse svolgere i lavori la Ditta Elettrotecnica D'Antonio Giacomo per un importo dei lavori pari a **Euro 16.437,02** oltre IVA; tale importo risulta determinato dall'applicazione di una scontistica pari del 14,98% al computo metrico dei lavori, proposta in sede di offerta da parte della stessa ditta;

**Visto** il contratto stipulato con la ditta Elettrotecnica D'Antonio Giacomo in data 10/03/2020;

**Vista** la nomina del Direttore Dei Lavori nella persona dell'Ingegnere Dario Milite e il successivo inizio dei lavori;

**Atteso** che il capannone di Ostaglio interessato dai lavori di adeguamento risultava saturo di rifiuti, il direttore dei lavori ha disposto lo svuotamento in parte dello stesso per consentire i lavori;

**Considerato** che a seguito dello svuotamento dei rifiuti accantonati la Direzione dei lavori ha potuto scoprire:

- a) l'assenza all'interno del capannone del pulsante di sgancio dell'energia elettrica, che garantisce l'interruzione in caso di incendio;
- b) il non corretto funzionamento di un pulsante di attivazione di antincendio coperto dai cumuli dei rifiuti, ;
- c) la centrale antincendio sommersa dai rifiuti era sprovvista di commutatore telefonico volto a garantire l'attivazione dell'allarme antincendio 24h/24h.

**Vista** la successiva nota prot. E20.02200 del 25/03/2020 a firma dell'Ing. Dario Milite, direttore dei lavori, indirizzata al Rup in cui è stata chiarita la necessità di effettuare i seguenti lavori in variante assieme alla stima dei costi relativi qui di seguito riportati:

- 1) Nuovo Pulsante manuale indirizzato IP67 al fine di coprire tutta l'area del capannone;
- 2) Combinatore telefonico Gsm nel rispetto della Norma UNI 9795:2013 punto 5.5.3.2);
- 3) Pulsante di sgancio della corrente elettrica corrente elettrica, con esclusione della sola motopompa degli impianti splinkler, comprensivo

della realizzazione dell'impianto elettrico relativo dalla zona del Capannone B al quadro di cabina.

**Importo dei Lavori in variante**

**Euro 1936,72 oltre IVA.**

Vista la relazione prot. E20.00541 del 28/03/2020 a firma del Rup Ing. Giuseppe Milite nella quale veniva confermata la necessità di effettuare i lavori in variante di cui sopra e venivano confermati i costi relativi nella misura di **Euro 1936,72 oltre IVA** nel rispetto di quanto prescritto rispettivamente sia dal comma 7 e sia dal comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del Decreto legislativo numero 50 del 18/04/2016.

Visto l'importo determinato dal Direttore dei Lavori nella perizia di variante per l'esecuzione dei lavori in variante e verificato che la scontistica presentata dalla ditta Elettrotecnica D'Antonio Giacomo in sede di offerta era pari al 14,98%, segue che l'importo dovuto per i lavori in variante ammonta ad **Euro 1646,60 (milleseicentoquarantasei/60), oltre IVA.**

Tanto Visto e Considerato

**Il sottoscritto nella sua qualità di Amministratore Unico**

**determina/dispone:**

- 1) prendersi atto della variante in corso resasi necessaria per le motivazioni di cui alla comunicazioni prot. E20.02200 del 25/03/2020 del Direttore dei lavori e prot. E20.00541 del 28/03/2020 del Rup;
- 2) che l'importo contrattuale originario per i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio di Ostaglio era pari a **Euro 16437,02** oltre IVA, importo disposto in virtù di giusta determina dell'Amministratore Unico n°AU9760 del 28/02/2020;
- 3) che l'importo di spesa aggiuntivo rispetto al contratto originario, necessario per l'esecuzione dei lavori in variante ammonta ad Euro **1.646,60**



- 4) (**milleseicentoquarantasei/60**), oltre accessori di legge, che graveranno su fondi propri di bilancio di questa Società;
- 5) che non vi sono motivi ostativi alla variante in corso d'opera dei lavori di adeguamento all'impianto antincendio presso il sito di Ostaglio e pertanto si approva l'oggetto di essa;
- 6) che Il RUP, provveda all'acquisizione del rispettivo CIG, alla formalizzazione dell'incarico e del contratto integrativo.



---

«*Salerno Pulita SpA*»  
L'Amministratore Unico  
*Ing. Antonio Ferraro*